

FDV-dokumentasjon

(Fylles ut av utførende)



Dato: _____

Ansvarlig: _____

Epoxy støvbinding/ epoxymaling av gulv	Entreprenør / utførende:
Beskrivelse av arbeid/hvor i bygget:	Prosjekt/adresse:

Benyttede materialer/ Utførelse

Støvbinding av betonggulv med klar epoxyimpregnering

- Nytt Rehabilitering
- Fjerning av olje/fett i betongoverflate
 Sliping av betongoverflate med Carborundumskive eller tilsv.
 Støvsuging
 Reparasjon av sår og sprekker i betongoverflaten
 Påføring av ett strøk med weber.floor 4710N Epoxyimpregnering
 Etter 8 og før 24 timer, påføring av ett strøk weber.floor 4710N Epoxyimpregnering

Maling av betonggulv med epoxymaling

- Nytt Rehabilitering
- Fjerning av olje/fett i betongoverflate
 Sliping av betongoverflate med Carborundumskive eller tilsv.
 Støvsuging
 Reparasjon av sår og sprekker i betongoverflaten
 Påføring av ett strøk weber.floor 4735N Epoxymaling. Maks uttynning 5 % vann
 Etter 8 og før 24 timer, påføring av ett strøk weber.floor 4735N Epoxymaling. Maks uttynning 5 % vann

Oppdatert 2011



Saint-Gobain Byggevarer AS

Sandstuveien 68 • NO-0680 Oslo • P.O.Box 6211 Etterstad • NO-0603 Oslo • Norway

info@weber-norge.no • www.weber-norge.no • Reg. of ent. NO 940 198 178 MVA/VAT • Bank account 8101 19 23577 • Danske Bank